

DODATEK č. 1
ke SOD ev.č. 201400088 ze dne 20.6.2014

Hřiště U Nádraží, Ostrava - Vítkovice

I.

Smluvní strany

Objednatel : Statutární město Ostrava městský obvod Vítkovice
sídlo : Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava - Vítkovice
tel : 599 453 111
fax : 599 453 209
zastoupen: Petrem Dlabalem, starostou MOb Vítkovice
ve věcech smluvních
Janem Kubíkem, ved.odboru VŽPaVH
ve věcech technických
IČ : 00845451
DIČ : CZ00845451
bankovní spojení : ČS, a.s. Ostrava, číslo účtu 1649309349/0800

Zhotovitel : **JANKOSTAV s.r.o.**
sídlo : Štěpaňákova 31/714, 719 00 Ostrava - Kunčice
tel : 596 237 018
fax: 596 237 335
zastoupen :
ve věcech smluvních: Lukášem Jankem, jednatelem
ve věcech technických: Ing. Jiřím Tvardkem, vedoucím výroby, tel. 734 514 054
IČ : 25855581
DIČ: CZ25855581
zapsán v obch. rejstř. : KS Ostrava, odd. C, vložka 22270
bankovní spojení : GE Money Bank., č.ú. 179576543/0600

Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se mění tyto náležitosti:

V.

Doba plnění

2. Z důvodu zajištění únosnosti zemní plně a souvisejícími vícepracemi zapsanými ve stavebním deníku se stanovuje termín ukončení na 8.8.2014.

VI.

Cena díla

1. Z důvodu oboustranně dohodnutých víceprací a méněprací se celková cena díla upravuje takto:

	cena bez DPH	DPH	celkem s DPH
cena díla dle SOD	1,694.669,25 Kč	355.880,54 Kč	2,050.549,80 Kč
dodatek č. 1	170.313,-- Kč	35.766,-- Kč	206.079,-- Kč
cena díla celkem	1,864.982,25 Kč	391.646,54 Kč	2,256.628,80 Kč

XIII.


Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.
2. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 3395/RMOB-Vit/1014/112 ze dne 9.7.2014.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

4. Příloha: Cenová nabídka VCP s odpočtem MNP ze dne 9.7.2014.


V Ostravě – Vítkovicích dne 9.7.2014

za objednatele


STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
městský obvod Vítkovice

Petr Dlabal
starosta MOB Vítkovice

za zhotovitele


Lukáš Janko
jednatel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 20142523 - Stavba dětského a sportovního hřiště Hřiště u Nádraží- Mění

Místo: Ostrava

Datum: 09.07.2014

Objednavatel:
MOB Vítkovice

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

Zhotovitel:
JANKOSTAV s.r.o.

IČ: 25855581
DIČ: CZ25855581

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Martin Dvořák

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 170 313,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 170 313,00

DPH základní	21,00%	ze	170 313,00	35 766,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 206 079,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 20142523 - Stavba dětského a sportovního hřiště Hřiště u Nádraží- MĚNI
Místo: Ostrava **Datum:** 09.07.2014
Objednavatel: MOb Vítkovice **Projektant:**
Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o. **Zpracovatel:** Ing. Martin Dvořák

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	170 313,00
HSV - HSV	170 313,00
A - Méněpráce	-134 379,00
B - Vícepráce	304 692,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	170 313,00

ROZPOČET

Stavba: 20142523 - Stavba dětského a sportovního hřiště Hřiště u Nádraží- MĚNI
Místo: Ostrava **Datum:** 09.07.2014
Objednavatel: MOB Vítkovice **Projektant:**
Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o. **Zpracovatel:** Ing. Martin Dvořák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							170 312,97
HSV - HSV							170 312,97
A - Méněpráce							-134 379,00
1	K	113107232R00	Odstranění podkladů nebo krytů v ploše jednotlivě přes 200 m ² , z betonu prostého, o tloušťce vrstvy přes 150 do 300 mm	m ²	-711,000	130,00	-92 430,00
2	K	979083116R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m	t	-355,500	48,00	-17 064,00
3	K	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	-355,500	10,00	-3 555,00
4	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-355,500	60,00	-21 330,00
B - Vícepráce							304 691,97
5	K	113107232R01	Odstranění podkladů nebo krytů v ploše jednotlivě přes 200 m ² , z betonu prostého, o tloušťce vrstvy 250 mm	m ²	711,000	109,00	77 499,00
6	K	979083116R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m	t	296,250	48,00	14 220,00
7	K	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	296,250	10,00	2 962,50
8	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	296,250	60,00	17 775,00
9	K	564971415R01	Podklad z asfaltového nebo betonového recyklátu tl 300 mm	m ²	581,000	212,00	123 172,00
10	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m ³	m ³	174,300	69,60	12 131,28
11	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m ³	174,300	23,30	4 061,19
12	K	162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m ³	174,300	50,00	8 715,00
13	K	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m ³	174,300	100,00	17 430,00
14	K	167101102R00	Nakládání výkopku přes 100 m ³ , z horniny 1 až 4	m ³	174,300	20,00	3 486,00
15	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m ³	174,300	10,00	1 743,00
16	K	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m ²	581,000	15,00	8 715,00
17	K	69370518R	geotextilie POP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 400 g/m ²	m ²	581,000	22,00	12 782,00